



COMUNE di MISTERBIANCO

Città Metropolitana di CATANIA

Rifacimento in erba sintetica del Campo di Calcio "Valentino Mazzola"

Via San Rocco Vecchio

PROGETTO ESECUTIVO

DENOMINAZIONE:

Cronoprogramma delle scadenze
temporali

TAVOLA:

A9

SCALA:

DATA:

26.10.2018

PARERI:

PROGETTISTA: ING. CIRO GIORGIO CEDRO

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
DELL'OPERA : GEOM. SEBASTIANO SAGLIMBENE

R.U.P.: ING. VINCENZO ORLANDO



fasie lavorative	a partire dalla settimana	durata in settimane	durata cantiere
INCANTIERAMENTO	0	4,43	4,43
SCAVI E MOVIMENTO TERRA	4,43	4,57	9
DRENAGGI	9	5,28	14,28
IMPIANTISTICA	14,28	4,71	18,99
MANTO IN ERBA	18,99	5,85	24,84

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)

