



COMUNE DI MISTERBIANCO

**SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE AD USO DIDATTICO,
DA COLLOCARE PRESSO L'I.C.S. L. DA VINCI,
IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**ELABORATO N.1:
RELAZIONE TECNICA**

Il Progettista: Ing. Pietro Fabio Pola

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. F. Pola", is written below the printed name of the designer.



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

RELAZIONE TECNICA

In data 19/08/2020 il MIUR ha emanato l'avviso pubblico n. 27189 per l'assegnazione di finanziamenti per affitti e/o strutture modulari per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza, in considerazione dell'emergenza sanitaria da covid-19.

Con nota ministeriale n. 28141 del 07/09/2020 è stato comunicato che giusta decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 4 novembre 2020, n. 326, è stato approvato l'elenco degli enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce "8.2 noleggi di strutture temporanee ad uso didattico", nel quale risulta incluso il comune di Misterbianco con l'assegnazione della somma di € 400.000,00.

Presso l'I.C.S. L. da Vinci – in base alle esigenze comunicate dall'istituto scolastico - è prevista la collocazione di due moduli, ciascuno dei quali avente dimensioni in pianta 22,50 x 14,46, e costituito da 4 aule da circa 58,00 mq ciascuno, oltre i servizi igienici.

Ulteriori dati inerenti i moduli e la loro collocazione sono riportati negli elaborati grafici di progetto.

La durata presuntiva del noleggio è pari a mesi sette (presuntivamente dal 01/12/2020 al 30/06/2021).

Altri dati, informazioni e disposizioni sono riportati nel capitolato speciale d'appalto.

Misterbianco, 03/11/2020

Il Progettista
(Ing. Pietro Fabio Pola)